



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO ABRIL / JUNIO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	1	10%
Obras en proceso	1	49%
Obras pendientes		
TOTAL	2	


2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
400,000.00	40,000.00	360,000.00	10%
400,000.00	196,625.00	203,375.00	49%

Mario E. Rodríguez
FIRMA ALCALDE

30/06/2021

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2021
(PERIODO ABRIL / JUNIO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE UN PARQUE	LA GUAMA	400,000.00	X				LA OBRA FUE CAMBIADA POR REPARACION CAMINOS VECINALES LA GUAMA
2	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	HATO VIEJO	400,000.00	X				
3								
4								
	TOTAL GENERAL		800,000.00					


FIRMA ALCALDE

30/06/2021
FECHA

