



**AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2021
(PERIODO OCTUBRE / DICIEMBRE)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE UN PARQUE	LA GUAMA	400,000.00				X	LA OBRA FUE CAMBIADA POR REPARACION CAMINOS VECINALES LA GUAMA
2	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	HATO VIEJO	400,000.00				X	
3								
4								
	TOTAL GENERAL		800,000.00					

David E. Rodríguez
FIRMA ALCALDE

31/12/2021.

FECHA



SELO AYUNTAMIENTO CAYETANO GERMOSEN



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO OCTUBRE / DICIEMBRE)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	100%
Obras en proceso	0	
Obras en proceso	0	
Obras pendientes		
TOTAL	2	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
400,000.00	400,000.00	0.00	100%
400,000.00	447,715.00	47,715.00	111.93%


FIRMA ALCALDE

31/12/2021
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

