



**AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2022
(PERIODO ABRIL / JUNIO)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y REPARACION DE CANCHA	HATO VIEJO	787,034.00	X				
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON BULEVAR	LOS ROJAS	500,000.00	X				
3	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA	URBANIZACION SANCHEZ	287,034.00	X				
4	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA GUAMA	787,034.00	X				
	TOTAL GENERAL		2,361,102.00					

Mario E. Rodríguez
FIRMA ALCALDE

10/06/2022
FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO ABRIL / JUNIO)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso de contratación	1	+/-40
Obras en ejecución	1	+/-40
Obras pendientes	2	
TOTAL	4	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
787,034.00	0.00	787,034.00	En Proceso de Contratación
500,000.00	192,650.00	307,350.00	39%
287,034.00	0.00	287,034.00	
787,034.00	0.00	787,034.00	

Mario E. Rodríguez
FIRMA ALCALDE

10/06/2022
FECHA

