



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO ENERO- MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				100%	80%	50%	Sin iniciar	
1	Construcción de aceras y contenes	Hato Viejo	RD\$ 300,000.00	*				Concluida
2	Construcción de camino vecinal Hato Viejo-Palmar	Hato Viejo	RD\$ 3,082,672.42			*		En proceso
3	Reconstrucción de la Verja Perimetral De La Capilla Santa Lucia	El Carril	RD\$ 200,000.00				*	
4	Remozamiento de la cancha del Carril	El Carril	RD\$4,082,672.42				*	
5	Construcción de aceras y contenes Urb. Marien Alba	Centro Ciudad	RD\$ 332,672.42				*	
6	Construcción de aceras y contenes barrio José Elias	Centro Ciudad	RD\$200,000.00				*	
7	Parador fotográfico Urb. Sánchez	Centro ciudad	RD\$ 150,000.00				*	


FIRMA ALCALDE





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	1	50%
Obras pendientes	5	0
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,048,017.26	RD\$250,000.00	RD\$1,798,017.26	13%