



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 40%	Sin iniciar	
1. REPARACION CAMINO VECINAL LOS ROJAS	LOS ROJAS	117,761.00				X		
2. REPARACION CAMINO VECINAL EN LA GUAMA ABAJO	LA GUAMA	117,761.00				X		
3. REPARACION CAMINO VECINAL EN CALLE DEL RIO	LA GUAMA	117,761.00					X	
4. REPARACION CAMINO VECINAL LA GUAMA	LA GUAMA	111,628.00				X		
5. AMPLIACION DEL CLUB EN LA GUAMA	LA GUAMA	100,000.00					X	
6. REPARACION DE BADENES EN TODO EN MUNICIPIO	CAYETANO GERMOSEN	150,000.00			X			
7. CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA CANCHA DE LA URBANIZACION SWANCHEZ	URBANIZACION SANCHEZ	300,000.00	X	X				
8. REPARACION DE CAMINO VECINALES EN LA PENDA	LA PENDA	167,558.00				X		
9. CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA PENDA	LA PENDA	60,000.00	X	X				
10. REMOSAMIENTO VERJA PERIMETRAL CANCHA DEL CARRIL	EL CARRIL	117,761.00				X		
11. REPARACION CAMINO VECINAL HATO VIEJO	HATO VIEJO	455,115.00				X		
12. CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL MULTIUSO DE CAYETANO GERMOSEN	CAYETANO GERMOSEN	382,618.00					X	
13. CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO	CAYETANO GERMOSEN	400,000.00				X		
14. REPARACION DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	CAYETANO GERMOSEN	300,000.00					X	


FIRMA ALCALDIA

07/10/2024
FECHA

