



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
PERIODO ENERO/MARZO

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 40% | Sin iniciar | |
| 1. REPARACION CAMINO VECINAL LOS ROJAS | LOS ROJAS | 117,761.00 | | | | | X | |
| 2. REPARACION CAMINO VECINAL EN LA GUAMA ABAJO | LA GUAMA | 117,761.00 | | | | | X | |
| 3. REPARACION CAMINO VECINAL EN CALLE DEL RIO | LA GUAMA | 117,761.00 | | | | X | | |
| 4. REPARACION CAMINO VECINAL LA GUAMA | LA GUAMA | 111,628.00 | | | | | X | |
| 5. AMPLIACION DEL CLUB EN L GUAMA | LA GUAMA | 100,000.00 | | | | | X | |
| 6. REPARACION DE BADENES EN TODO EN MUNICIPIO | CAYETANO GERMOSEN | 150,000.00 | | | | | X | |
| 7. CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA CANCHA DE LA URBANIZACION SWANCHEZ | URBANIZACION SANCHEZ | 300,000.00 | | | | | X | |
| 8. REPARACION DE CAMINO VECINALES EN LA PENDA | LA PENDA | 167,558.00 | | | | | X | |
| 9. CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA PENDA | LA PENDA | 60,000.00 | | X | | | | |
| 10. REMOSAMIENTO VERJA PERIMETRAL CANCHA DEL CARRIL | EL CARRIL | 117,761.00 | | | | | X | |
| 11. REPARACION CAMINO VECINAL DE HATO VIEJO | HATO VIEJO | 455,115.00 | | | | X | | |
| 12. CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL MUETTUOSO DE CAYETANO GERMOSEN | CAYETANO GERMOSEN | 382,618.00 | | | | | X | |
| 13. CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO | CAYETANO GERMOSEN | 400,000.00 | | | | | X | |
| 14. REPARACION DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO | CAYETANO GERMOSEN | 300,000.00 | | | | | X | |

Mario E. Rodriguez

FIRMA ALCALDIA

31/03/2024

FECHA

